

月 間 工 程 表 (令和2年7月)

工 事 名 木更津市新火葬場整備運営事業 工事用道路建設

東亜建設工業株式会社

年 月		令和2年7月																															備 考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
作業内容		曜	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
土工	掘削・盛土工					休							休							休							休						
	発生土搬出																																
						工							工								工						工						
使用機械	バックホウ	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3		
	10tダンプトラック	15	15	15	15		15	15	15	15	15	15		15	15	15	15	15	15		15	15	15	15	15	15		15	15	15	15		

発 注 者 木更津市（環境部火葬場建設準備室）
 木更津市潮浜3丁目1番地（木更津市クリーンセンター）
 0438-36-1520

事 業 者 かずさまごころサービス株式会社
 木更津市潮見3丁目13番2号

施 工 者 東亜建設工業株式会社 南総工事事務所
 作業責任者 重松（しげまつ） 0438-25-4589

工事用道路整備工 工程表

工事区分	令和2年								令和3年			
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9~12月	1~2月	3月	4月	
工事用道路整備工 仮設工	■	■										
伐採工		■	■	■	■							
掘削・盛土工			■	■	■	■						
発生土運搬					■	■	■					
舗装工								■				
新火葬場造成工事									令和2年8月~令和3年4月頃			

※ 天候等の影響など工事の状況により工程が前後する場合や搬出入車両の稼働日、台数が変動する場合があります。

※ お気づきの点がございましたら大変申し訳ございませんが、上記連絡先までご一報くださいますよう、お願いいたします。

資材、発生土 搬出・搬入経路図

至 清川・金田方面



現場周辺の安全確保・搬出入車両運搬経路

・資材等の搬入・搬出および発生土搬出のある作業日は、工事施工箇所付近の交差点に交通誘導員を配置します。

・7:00から8:30までの時間帯は通学する児童や生徒の安全を最優先するため、**工事関係車両の進入を禁止**します。

・工事関係車両の通行時間は**8:30から17:00**までとします。

・発生土搬出時の工事車両通行台数は**最大約100台/日**の予定です。

・工事車両が通行しない時間帯については、**工事用道路を閉鎖**し、一般車両や歩行者等の進入を制限し、事故等の発生を防止します。

工事関係車両への周知

・工事関係車両については路上駐車**の禁止を徹底**し、渋滞等の**交通トラブルを防止**します。



※ 天候等の影響など工事の状況により工程が前後する場合や搬出入車両の稼働日、台数が変動する場合があります。

※ お気づきの点がございましたら大変申し訳ございませんが、裏面の連絡先までご一報くださいますよう、お願いいたします。

※ 過去の工程表および進捗状況については、

こちらから確認できます。